

# 准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设 项目绩效评价报告

项目名称：准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目

项目单位：新疆准东经济技术开发区党政办公室

主管部门：新疆准东经济技术开发区管理委员会

委托单位：新疆准东经济技术开发区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所



二〇二四年七月

# 摘要

项目名称	准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目
预算金额	1982.02 万元
执行金额	1521.62 万元
预算执行率	76.77%
实施单位	新疆准东经济技术开发区党政办公室
评价分值	81.5
评价等级	良好
主要绩效	<p>本项目主要用于修建综合运动场、公共卫生间、教学楼及后勤楼吊顶工程、室外道路工程、室外铺装工程、厂区内绿化、大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施以及餐厅装修等设施，通过本项目的实施有效提高当地基础教育普及程度，为当地社会经济的发展输送更多的人才，推动社会经济事业向着更好的方向发展。</p>
主要经验及做法	<p>教育承担着培养人才、传承文化、创新知识的伟大使命，在波澜壮阔的改革开放和社会主义现代化建设事业中，教育具有基础性、先导性、全局性的重要地位。坚持教育优先发展，是党和国家的一项重大方针，是将我国由人口大国转变为人力资源强国的根本途径，是建设创新型国家、加快推进社会主义现代化的必然选择，项目的建设必将促进当地教育事业蓬勃发展。</p>
主要问题	<p>1. 未按照要求设置三级指标</p> <p>本项目的成本指标以及生态效益指标未根据《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）文件要求设置合理、明确的指标。</p> <p>2. 项目预算与实际支出之间存在差异</p> <p>本项目预算资金 1982.02 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出金额为 1521.62 万元，执行率为 76.77%，项目实际支出与预算之间存在</p>

	<p>偏差。</p> <p>3.决算工作开展不及时</p> <p>项目单位未根据项目实际情况及时开展项目竣工决算。其次，项目实际完成时间比计划完成时间较晚。</p>
<p><b>整改建议</b></p>	<p>1. 加强项目绩效目标申报工作管理，确保绩效目标编报的准确性</p> <p>建议项目单位在进行项目绩效目标申报时，严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，科学合理地设置绩效指标，项目科室相关人员对绩效目标设置的项目内容及核心指标进行复审，确保项目绩效目标与实施内容中相关数据及效益一致。</p> <p>2. 加强制度建设，提高资金使用效益</p> <p>针对预算编制不够准确的问题，建议加强制度建设，调动单位内部各股室人员各司其职，按要求提供相关预算编制基础资料，精准预算，按时保质保量完成预算编报，增强预期计划的确定性，预算执行进度能达预期的要求，力争结转结余总额最小。</p> <p>针对预算与支出存在差异的问题，建议加强部门整体支出和项目支出绩效目标编制的精准性，合理性与科学性，制定资金使用计划，合理预算、细化预算，提高资金使用效益，避免出现超支情况。</p> <p>3. 加强决算意识，完善内部组织管理体系</p> <p>建设单位应重视基本建设项目竣工财务决算编报工作，加强法律法规和相关制度的学习，提高人员能力素质，确保《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等规定的严格执行。</p> <p>政府投资项目建设周期长，竣工财务决算工作量大，需要财务部门</p>

	<p>联合计划、合同、工程、运营等多个相关业务部门的高度配合。应充分认识竣工财务决算编制工作的重要性，从“重预算，轻决算”转变成“两手抓，两手都要硬”，并组建竣工财务决算领导小组，起草编制方案，拟定工作流程，明确管理制度，落实人员任务分工和岗位职责。</p>
<b>评价机构</b>	新疆高博有限责任会计师事务所

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等.....	6
(三) 绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论 .....	10
四、绩效评价指标分析 .....	11
(一) 项目决策情况.....	11
(二) 项目过程情况.....	14
(三) 项目产出情况.....	16
(四) 项目效益情况.....	19

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	20
(一) 主要经验及做法 .....	20
(二) 存在的问题及原因分析 .....	20
六、有关建议 .....	21
七、其他需要说明的问题 .....	22
附件 1: 准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设 项目绩效评价指标综合评分表 .....	24
附件 2: 准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设 项目满意度调查问卷分析报告 .....	37
附件 3: 基础信息表 .....	40

# 准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设 项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受新疆准东经济技术开发区财政局的委托，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）等政策文件规定，于2024年7月1日至2024年7月30日，开展准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

一贯制学校是根据国家教育法有关实施（包括九年制和十二年制）教育年限的规定组建起来的，贯穿小学与中学教育的一体化学校。它是兴起的一种新型办学模式，体现了教育的一

体化和规模集聚效应。原则上不流动，教育有连贯性；一贯制学校的生活，其时间之漫长、形式之多样、内容之丰富、活动之集中，都远远超过其他学制类型的学校；在学校学习的时间里，教师伴随学生走过生命历程最重要的一段时期，其对学生影响之大也远远超过其他类型的学校。

新疆维吾尔自治区根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》和自治区经济社会发展需要，制定了《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—2020年）。该纲要指出教育是稳疆兴疆、富民固边的基石，在自治区现代化建设中具有基础性、先导性、全局性的作用。强区必先强教。科学跨越，后发赶超，长治久安，教育要先行。优先发展教育，对促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，实现全面建设小康社会目标具有重要的战略意义。中央新疆工作第二次座谈会指出“要坚持教育优先，全面提高新疆各级各类学校教育质量”。

在此背景下，为尽快改善学校的办学条件，提高集中办学效益，为师生创造良好的办公、学习环境，促进当地教育的良好发展，项目单位根据当地实际情况提出了准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目。

## **2.主要内容及实施情况**

### **（1）项目主要内容**

本项目主要用于新建 400 米综合运动场（含田径跑道）、篮球场、羽毛球场及配套绿化、照明工程，新建建筑面积 91.84

平方米的公共卫生间，装修建筑面积 235 平方米的餐厅，新建教学楼及后勤楼吊顶工程，新建室外道路工程 2880 平方米、室外铺装工程 8886.93 平方米、厂区内绿化 6077 平方米、围墙 1150 米、室外进场电气管线 500 米，新建大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施等。通过实施本项目有效提升一贯制学校教学环境。

## **(2) 项目实施情况**

本项目根据《关于〈新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2022〕72号）审批，核准设计、建筑工程以及监理全部采用公开招标方式，勘察以及设备不采用公开招标。该项目于 2022 年 12 月 19 日签订《建设项目工程总承包合同》，截至目前已完成综合运动场、公共卫生间、教学楼及后勤楼吊顶工程、室外道路工程、室外铺装工程、厂区内绿化、大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施以及餐厅装修等工作量，通过本项目的实施达到了改善一贯制学校教学环境的效果。

## **3. 资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

本项目预算资金 1982.02 万元，为财政资金，项目单位根据项目实际情况申请资金 1521.62 万元，实际到位资金 1521.62 万元，资金到位率 100%。

### **(2) 资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目预算资金总额为 1982.02 元，实际支出 1521.62 万元，全部用于准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目是体现自治区以人为本，执政为民理念的重大举措；坚持教育优先发展，办人民满意教育的战略部署，推进学校建设工程的实施是一项功在当代、利在千秋的惠民政策和民心工程，是促进当地教育事业发展，完善当地教学基础设施建设，加快当地经济社会发展，维护社会政治大局稳定和促进各民族共同努力团结奋斗，共同繁荣进步，推动和加快发展当地教育事业，保证在校师生的学习和生活质量具有十分重要的意义。

### **2. 阶段性目标**

本项目主要用于新建 400 米综合运动场，新建公共卫生间 91.84 平方米，装修餐厅 235 平方米，新建教学楼及后勤楼吊顶工程，新建室外道路工程 2880 平方米、室外铺装工程 8886.93 平方米、厂区内绿化 6077 平方米、围墙 1150 米、室外进场电气管线 500 米，新建大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施等。通过本项目的实施可以改善当地基础教育的办学条件，提高当地基础教育普及程度，为当地社会经济的发展输送更多的人才，推动社会经济事业向着更好的方向发展。

### 3.具体绩效指标

准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目1982.02万元。设置了3个一级指标，5个二级指标，12个三级指标，具体情况如下：

准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	综合运动场建设面积	≥400米
		公共卫生间建设面积	≥91.84平方米
		餐厅装修面积	≥235平方米
		新建室外道路工程面积	≥2880平方米
		室外铺装工程面积	≥8886.93平方米
		厂区内绿化面积	≥6077平方米
		新建围墙面积	≥1150米
	质量指标	各项工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	建筑安装工程成本	≤1959.62万元
		设计支出成本	≤22.4万元

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	改善一贯制学校教学环境	改善
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**评价目的：**一是通过此次绩效评价，了解和掌握准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

**评价对象和评价范围：**对准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价对新疆准东经济技术开发区党政办公室进行现场调研。评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

#### 1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支

出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

## 2.评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为4个一级指标，一级指标下设10个二级指标、16个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

## 3.评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用公众评判法、比较法、文献法等。

**公众评判法：**评价组采用实地访谈方式，对新疆准东经济技术开发区党政办公室进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式对准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目进行调查，评价本项目的社会效益及满意度；对一贯制学校教师以及学生进行“准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目满意度”调查，评价项目实施对财政资金发挥效益方面的促进作用以及师生的满意情况。

**比较法：**评价组采用实地访谈方式，对准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目的实施情况与绩效目标进行比较，了解掌握产出指标、成本指标以及效益指标的完成情况。

**文献法:**通过检索、查阅、梳理国家、自治区有关部门制定的本项目相关政策等文件,评价项目立项依据的充分性及立项规范性。

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准制定。

**计划标准:**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准:**指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

对于定性指标,通过访谈方式采集相关数据,运用等级描述法,设置分级标准,体现该指标认可程度的差异。对于定量指标,通过公式等方式予以量化,可以准确衡量,并设定目标值的考核指标。绩效评价体系标准等详见《准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目绩效评价指标综合评分表》(附件1)。

### (三)绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

新疆准东经济技术开发区财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构,新疆高博有限责任会计师事务所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组,按绩效评价工作程序开展工作。

本次项目的评价期间为2024年7月1日至2024年7月26日,具体安排如下:

**绩效评价准备阶段:**2024年7月1日——2024年7月5日,组成绩效评价工作小组(质控人:杨柳;主评人:何玉铨;组员:

马丽燕),研究制定绩效评价工作方案(包括绩效评价指标体系、资料清单等),征求财政局意见,将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位,项目单位根据资料清单收集项目资料。

**绩效评价实施阶段:**2024年7月6日——2024年7月15日,绩效评价工作小组参照实施方案,具体组织实施项目绩效评价工作。该项目问卷调查采取随机抽样的方式,对准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目的受益人群进行问卷调查,项目共发放问卷调查115份,最终收回115份,问卷有效率100.00%。通过实地走访、座谈交流、问卷调查等方式了解项目实际情况并收集相关资料。

**汇总评价报告阶段:**2024年7月16日——2024年7月26日,绩效评价工作小组根据项目实际情况编制绩效评价报告初稿,并进行内部复核;复核通过后征求财政局绩效评价科和项目单位意见建议,并根据意见建议结合项目实际逐项修改完善。

**出具评价报告阶段:**2024年7月27日——2024年7月30日,绩效评价工作小组对单位再次征求意见后形成定稿,出具正式财政绩效评价报告。

## **2.组织实施**

评价小组通过与新疆准东经济技术开发区党政办公室沟通,了解项目基本情况,收集相关基础资料,并进行整理分析,编制项目绩效评价资料清单,对项目资金使用进行分析和绩效检查,并根据评价需求实地进行调研考察,严格按照绩效评价指标体系

进行评价，总结各地经验做法和存在的问题。

### 3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求新疆准东经济技术开发区党政办公室及新疆准东经济技术开发区财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目主要用于修建综合运动场、公共卫生间、教学楼及后勤楼吊顶工程、室外道路工程、室外铺装工程、厂区内绿化、大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施以及餐厅装修等设施，通过本项目的实施有效提高当地基础教育普及程度，为当地社会经济的发展输送更多的人才，推动社会经济事业向着更好的方向发展。

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优秀”、80（含）-90分为“良好”、70（含）-80分为“一般”、70分以下为“较差”。经对准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分81.5分，绩效等级

为“良好”。具体得分情况见下表，《准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目绩效评价综合评分表》（附件1）：

准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目绩效评价评分汇

总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	17.50	87.50%
过程指标	20.00	14.00	70.00%
产出指标	50.00	42.00	84.00%
效益指标	10.00	8.00	80.00%
合计	100.00	81.50	81.50%

本项目绩效评价结果为“良好”，建议对本项目根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，评价等级为“良好”的项目，建议根据政策制度，结合准东经济开发区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（分值 20 分，得分 17.5 分）

##### 1.项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

##### （1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

国务院在《关于基础教育改革和发展的决定》中，明确了基础教育在社会主义现代化建设中的战略地位，提出“必须把基础教育在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，切实予以保障”。贯彻落实全国基础教育工作会议精神，要

进一步推动全社会形成确立基础教育战略地位的共识。增强责任感，推动基础教育持续健康发展。该项目建成后，将较好地解决当地一贯制学校附属设施配套不完善的问题，进而推进教育均衡发展。因此该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求。

该项目与新疆准东经济技术开发区党政办公室主要职责相关，项目属于公共财政支持范围，符合准东经济开发区支出责任划分原则，未与新疆准东经济技术开发区党政办公室的其他项目重复。综上所述，该指标得3分。

## **（2）立项程序规范性（分值2分，得分2分）**

本项目主要依据《关于〈新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2022〕72号）以及《会议纪要》（新准党财纪〔2023〕1号）立项，审批文件、材料符合相关要求。项目前期经过可行性研究，并形成《新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目可行性研究报告》。综上，该指标得2分。

**综上，项目立项得5分。**

## **2.绩效目标（分值5分，得分2.5分）**

### **（1）绩效目标合理性（分值3分，得分1.5分）**

本项目有明确的工作任务目标，通过查看《项目支出绩效目标表》该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但成本指标“项目年度支出费用”设置不合理，未按照《关于印发〈中央部

门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）的通知》（财预〔2021〕101号）文件中的“成本指标应该设置单项成本或者单位成本”的要求设置指标，根据评分标准，该指标扣1.5分。综上所述，该指标得1.5分。

## **（2）绩效指标明确性（分值2分，得分1分）**

通过查看本项目《项目支出绩效目标表》显示，项目绩效目标细化分解为6个二级指标，21个三级指标；有明确的社会效益指标“改善开发区一贯制学校教育环境”以及数量指标等，但生态效益指标“绿化率”不明确，三级指标设置未设置清楚是绿化面积占建设面积的比率还是绿化面积占学校面积的比率。因此，根据评分标准，该指标扣1分。综上所述，该指标得1分。

**综上，绩效目标得2.5分。**

## **3、资金投入（分值10分，得分10分）**

### **（1）预算编制科学性（分值5分，得分5分）**

准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目预算金额为1982.02万元，主要用于新建400米综合运动场，新建公共卫生间91.84平方米，装修餐厅235平方米，新建教学楼及后勤楼吊顶工程，新建室外道路工程2880平方米、室外铺装工程8886.93平方米、厂区内绿化6077平方米、围墙1150米、室外进场电气管线500米，新建大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施等。该项预算与新疆准东经济技术开发区党政办公室的职能相关，主要依据《新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建

设项目可行性研究报告》《会议纪要》（新准党财纪〔2023〕1号）下拨预算，预算编制科学合理。综上所述，该指标得5分。

## **（2）资金分配合理性（分值5分，得分5分）**

本项目依据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）以及《关于规范工程造价咨询服务收费标准的有关事宜通知》（中价协〔2013〕35号）等政策要求分配资金，预算资金分配依据充分。该项目资金主要用于一贯制学校配套附属工程建设，项目建设内容符合“自治区以人为本，执政为民理念的重大举措；坚持教育优先发展，办人民满意教育的战略部署”，与地方实际相适应。综上所述，该指标得5分。

综上，资金投入得10分。

## **（二）项目过程情况（分值20分，得分14分）**

### **1.资金管理（分值15分，得分10分）**

#### **（1）资金到位率（分值2分，得分2分）**

本项目预算资金1982.02万元，截至2023年12月31日，项目单位根据项目实际情况申请资金1521.62万元，实际到位资金1521.62万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标不扣分。综上，该指标得2分。

#### **（2）预算执行率（分值10分，得分5分）**

本项目预算执行率=（截至2023年12月31日支出的资金总和/1982.02万元）×100%，即=(1521.62/1982.02)×

100%=76.77%。根据《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求，该指标扣5分。综上，该指标得5分。

### **（3）资金使用合规性（分值3分，得分3分）**

根据项目单位提供的“中国建设银行网上银行电子回执”以及《关于拨付准东经济开发区（西部新城）一贯制学校项目一期配套附属工程费用的请示》（新准办函〔2023〕25号）等资料显示，该项目的资金使用符合国家、自治区以及昌吉州等相关政策、规划和法律法规。本次检查，未发现违规使用情况。经检查，该项目资金全部用于准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得3分。

**综上，资金管理得分10分。**

## **2.组织实施（分值5分，得4分）**

### **（1）管理制度健全性（分值2分，得分2分）**

本项目根据项目单位“财务管理制度”“项目管理制度”以及《昌吉回族自治州准东经济技术开发区生态环境保护条例》等相关管理制度及法律法规实施，财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该指标得2分。

### **（2）制度执行有效性（分值3分，得分2分）**

本项目的执行符合新疆准东经济技术开发区党政办公室相关法律法规和相关管理规定；本项目相关资料齐全并及时归档；在评价过程中，该项目的管理、实施人员均落实到位。但项目单

位未根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置成本指标。因此，根据评分标准，该指标扣1分。综上所述，该指标得2分。

综上，组织实施得4分。

### （三）项目产出情况（分值50分，得分42分）

#### 1.产出数量（分值21分，得分21分）

##### （1）综合运动场建设面积 $\geq$ 400米（分值3分，得分3分）

根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，综合运动场建设面积指标预期指标值为400米，实际完成值为400米，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得3分。

##### （2）公共卫生间建设面积 $\geq$ 91.84平方米（分值3分，得分3分）

根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，公共卫生间建设面积指标预期指标值为91.84平方米，实际完成值为91.84平方米，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得3分。

##### （3）餐厅装修面积 $\geq$ 235平方米（分值3分，得分3分）

根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，餐厅装修面积指标预期指标值为235平方米，实际完成值为235平方米，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得3分。

##### （4）新建室外道路工程面积 $\geq$ 2880平方米（分值3分，得

分3分)

根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，新建室外道路工程面积指标预期指标值为2880平方米，实际完成值为2880平方米，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得3分。

**(5) 室外铺装工程面积 $\geq$ 8886.93平方米(分值3分,得分3分)**

根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示,室外铺装工程面积指标预期指标值为8886.93平方米,实际完成值为8886.93平方米,指标完成率为100%,根据评分标准,该指标不扣分。综上所述,该指标得3分。

**(6) 厂区内绿化面积 $\geq$ 6077平方米(分值3分,得分3分)**

根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示,厂区内绿化面积指标预期指标值为6077平方米,实际完成值为6077平方米,指标完成率为100%,根据评分标准,该指标不扣分。综上所述,该指标得3分。

**(7) 新建围墙面积 $\geq$ 1150米(分值3分,得分3分)**

根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示,新建围墙面积指标预期指标值为1150米,实际完成值为1150米,指标完成率为100%,根据评分标准,该指标不扣分。综上所述,该指标得3分。

综上,产出数量指标得21分。

**2.产出质量(分值9分,得分9分)**

**各项工程验收合格率达到 100%（分值 9 分，得分 9 分）**

根据《竣工验收报告》显示，综合运动场、公共卫生间、教学楼及后勤楼吊顶工程、室外道路工程、室外铺装工程、厂区内绿化、大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施以及餐厅装修等实施内容均已验收合格，指标完成率达到 100%。根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 10 分。

**综上，产出质量指标得 10 分。**

**3.产出时效（分值 8 分，得分 0 分）**

**项目完工及时率达到 100%（分值 8 分，得分 0 分）**

根据《建设项目工程总承包合同》显示，该项目计划完成时间为 2023 年 4 月 15 日，计划工期为 42 天；根据《竣工验收报告》显示该项目已完成；根据“中国建设银行网上银行电子回执”显示该项目最早一笔支付资金为 2023 年 5 月 22 日，因此该项目未按计划完成时间完工；根据项目单位反馈该项目还未进行竣工决算，因此，该项目执行率未达 100%。根据评分标准，该指标扣 8 分。综上所述，该指标得 0 分。

**综上，产出时效指标得 0 分。**

**4.产出成本（分值 12 分，得分 12 分）**

**（1）建筑安装工程成本≤1959.62 万元（分值 6 分，得分 6 分）**

根据“中国建设银行网上银行电子回执”以及“明细账”显示，建筑安装工程成本预期指标值为 1959.62 万元，实际完成值

为 1499.22 万元，指标完成率为 76.51%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 6 分。

#### **(2) 设计支出成本≤22.4 万元（分值 6 分，得分 6 分）**

根据“中国建设银行网上银行电子回执”以及“明细账”显示，设计支出成本预期指标值为 22.4 万元，实际完成值为 22.4 万元，指标完成率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 6 分。

综上，产出成本指标得 12 分。

#### **(四) 项目效益情况（分值 10 分，得分 8 分）**

##### **(1) 社会效益指标（分值 5 分，得分 4 分）**

“改善一贯制学校教学环境”指标，预期指标值为“改善”，实际完成值为“改善”。根据该项目满意度调查问卷第 4 题“您认为学校的教学环境是否有所改善？”结果显示，该指标的实际完成率= $73.04\% \times 1 + 16.52\% \times 0.8 + 10.43\% \times 0 = 86.26\%$ ，通过本项目的实施确实改善了一贯制学校的教学环境，有效促进当地教育事业的发展，完善当地教学基础设施建设，推动和加快发展当地教育事业。因该指标实际完成值未达 100%，根据评分标准该指标扣 1 分。综上所述，该指标得 4 分。

##### **(2) 满意度指标（分值 5 分，得分 8 分）**

“师生满意度”指标，预期指标值为“ $\geq 95\%$ ”，根据“准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目满意度调查问卷”第 5 题“您对学校的各项设施是否满意”显示，该指标实际完成率= $54.78\% \times 1 + 39.13\% \times 0.8 + 3.48\% \times 0.5 + 2.61\% \times$

0=87.82%。因此，该指标扣 1 分。综上所述，该指标得 4 分。

综上，该指标得 8 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

教育承担着培养人才、传承文化、创新知识的伟大使命，在波澜壮阔的改革开放和社会主义现代化建设事业中，教育具有基础性、先导性、全局性的重要地位。坚持教育优先发展，是党和国家的一项重大方针，是将我国由人口大国转变为人力资源强国的根本途径，是建设创新型国家、加快推进社会主义现代化的必然选择，项目的建设必将促进当地教育事业蓬勃发展。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1. 未按照要求设置三级指标

本项目的成本指标以及生态效益指标未根据《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）文件要求设置合理、明确的指标。

#### 2. 项目预算与实际支出之间存在差异

本项目预算资金 1982.02 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出金额为 1521.62 万元，执行率为 76.77%，项目实际支出与预算之间存在偏差。

#### 3. 决算工作开展不及时

项目单位未根据项目实际情况及时开展项目竣工决算。其次，项目实际完成时间比计划完成时间较晚。

## **六、有关建议**

### **1. 加强项目绩效目标申报工作管理，确保绩效目标编报的准确性**

建议项目单位在进行项目绩效目标申报时，严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，科学合理地设置绩效指标，项目科室相关人员对绩效目标设置的项目内容及核心指标进行复审，确保项目绩效目标与实施内容中相关数据及效益一致。

### **2. 加强制度建设，提高资金使用效益**

针对预算编制不够准确的问题，建议加强制度建设，调动单位内部各股室人员各司其职，按要求提供相关预算编制基础资料，精准预算，按时保质保量完成预算编报，增强预期计划的确定性，预算执行进度能达预期的要求，力争结转结余总额最小。

针对预算与支出存在差异的问题，建议加强部门整体支出和项目支出绩效目标编制的精准性，合理性与科学性，制定资金使用计划，合理预算、细化预算，提高资金使用效益，避免出现超支情况。

### **3. 加强决算意识，完善内部组织管理体系**

建设单位应重视基本建设项目竣工财务决算编报工作，加强法律法规和相关制度的学习，提高人员能力素质，确保《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等规定的严格执行。

政府投资项目建设周期长，竣工财务决算工作量大，需要财务部门联合计划、合同、工程、运营等多个相关业务部门的高度配合。应充分认识竣工财务决算编制工作的重要性，从“重预算，轻决算”转变成“两手抓，两手都要硬”，并组建竣工财务决算领导小组，起草编制方案，拟定工作流程，明确管理制度，落实人员任务分工和岗位职责。

## **七、其他需要说明的问题**

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

### **（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合准东经济开发区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

### **（二）绩效结果挂钩整改措施**

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向准东经济开

发区财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

### （三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由新疆准东经济技术开发区财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件：1.准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目绩效评价指标综合评分表

2.满意度调查问卷结果统计

3.基础信息表

新疆高博有限责任会计师事务所

2024年7月30日



附件 1：准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
决策 (20)	项目立 项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	3	评价要点：	国务院在《关于基础教育改革和发展的决定》中，明确了基础教育在社会主义现代化建设中的战略地位，提出“必须把基础教育在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，切实予以保障”。贯彻落实全国基础教育工作会议精神，要进一步推动全社会形成确立基础教育战略地位的共识。增强责任感，推动基础教育持续健康发展。该项目建成后，将较好地解决当地一贯制学校附属设施配套不完善的问题，进而推进教育均衡发展。因此该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。	0	3	100.00%	
						①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分) 否则，不得分；					
						②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分) 否则，不得分；					
						③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分) 否则，不得分；					
						④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分) 否则，不得分；					
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，若是扣除全部分值。											

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
							新疆准东经济技术开发区党政办公室的其他项目重复。综上所述，该指标得3分。				
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	2	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）否则，不得分； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）否则，不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）否则，不得分。	本项目主要依据《关于〈新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目可行性研究报告〉的批复》（新准经发〔2022〕72号）以及《会议纪要》（新准党财纪〔2023〕1号）立项，审批文件、材料符合相关要求。项目前期经过可行性研究，并形成《新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目可行性研究报告》。综上，该指标得2分。	0	2	100.00%	
	绩效目标（5）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的	合理	3	评价要点： ①项目有绩效目标，（0.5分），否则，不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果	本项目有明确的工作任务目标，通过查看《项目支出绩效目标表》该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但成本指标“项目年度支出费用”设置不合理，未按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设	1.5	1.5	50.00%	成本指标“项目年度支出费用”设置不合理，未按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			相符情况。			符合正常的业绩水平，否则，不得分（1分）；	置及取值指引（试行）的通知》（财预〔2021〕101号）文件中的“成本指标应该设置单项成本或者单位成本”的要求设置指标，根据评分标准，该指标扣1.5分。综上所述，该指标得1.5分。				目标和指标设置及取值指引（试行）的通知》（财预〔2021〕101号）文件中的“成本指标应该设置单项成本或者单位成本”的要求设置指标，根据评分标准，该指标扣1.5分。
					③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，否则，不得分（0.5分）。						
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	2	评价要点： ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）否则，不得分； ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）否则，不得分； ③与项目目标任务数或计划数相	通过查看本项目《项目支出绩效目标表》显示，项目绩效目标细化分解为6个二级指标，21个三级指标；有明确的社会效益指标“改善开发区一贯制学校教育环境”以及数量指标等，但生态效益指标“绿化率”不明确，三级指标设置未设置清楚是绿化面积占建设面积的比率还是绿化面积占学校面积的比率。因此，根	1	1	50.00%	生态效益指标“绿化率”不明确，三级指标设置未设置清楚是绿化面积占建设面积的比率还是绿化面积占学校面积的比率。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
						对应（1分）否则，不得分；	据评分标准，该指标扣1分。综上所述，该指标得1分。				
	资金投入(10)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	5	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制经过科学论证（1分） 否则，不得分；</p> <p>②预算内容与项目内容匹配（1.5分）否则，不得分；</p> <p>③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）否则，不得分；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）否则，不得分。</p>	<p>准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目预算金额为1982.02万元，主要用于新建400米综合运动场，新建公共卫生间91.84平方米，装修餐厅235平方米，新建教学楼及后勤楼吊顶工程，新建室外道路工程2880平方米、室外铺装工程8886.93平方米、厂区内绿化6077平方米、围墙1150米、室外进场电气管线500米，新建大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施等。该项预算与新疆准东经济技术开发区党政办公室的职能相关，主要依据《新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目可行性研究报告》《会议纪要》（新准党财纪〔2023〕1号）下拨预算，预算编制科学合理。综上所述</p>	0	5	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
							述，该指标得 5 分。				
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	5	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据充分（3分） 否则，不得分；</p> <p>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分） 否则，不得分。</p>	<p>本项目依据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）以及《关于规范工程造价咨询服务收费标准的有关事宜通知》（中价协〔2013〕35号）等政策要求分配资金，预算资金分配依据充分。该项目资金主要用于一贯制学校配套附属工程建设，项目建设内容符合“自治区以人为本，执政为民理念的重大举措，坚持教育优先发展，办人民满意教育的战略部署”，与地方实际相适应。综上所述，该指标得 5 分。</p>	0	5	100.00%	
过程 (20)	资金管理 (15)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反	100%	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	本项目预算资金 1982.02 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目单位根据项目实际情况申请	0	2	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金 1521.62 万元，实际到位资金 1521.62 万元，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标不扣分。综上，该指标得 2 分。				
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	10	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 1、项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分； 2、项目尚未完成，预算执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分； 3、项目尚未完成，预算执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 分； 4、项目尚未完成，预算执行率小于 60%的不得分；	本项目预算执行率=（截至 2023 年 12 月 31 日支出的资金总和/1982.02 万元）×100%，即=(1521.62/1982.02)×100%=76.77%。根据《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42 号）文件要求，该指标扣 5 分。综上，该指标得 5 分。	5	5	50.00%	本项目执行率未达到 100%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合	合规	3	评价要点：	根据项目单位提供的“中国建设银行网上银行	0	3	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。			①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）否则，不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）否则，不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）否则，不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）否则，不得分。	电子回执”以及《关于拨付准东经济开发区（西部新城）一贯制学校项目一期配套附属工程费用的请示》（新准办函〔2023〕25号）等资料显示，该项目的资金使用符合国家、自治区以及昌吉州等相关政策、规划和法律法规。本次检查，未发现违规使用情况。经检查，该项目资金全部用于准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得3分。				
	组织实 施（5）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	2	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）否则，不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）否则，不得分。	本项目根据项目单位“财务管理制度”、“项目管理制度”以及《昌吉回族自治州准东经济技术开发区生态环境保护条例》等相关管理制度及法律法规实施，财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该指标得2分。	0	2	100.00%	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相	有效	3	评价要点：	本项目的执行符合新疆准东经济技术开发区	1	2	66.67%	项目单位未根据

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
				关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。			<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）否则，不得分；</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）否则，不得分；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）否则，不得分；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）否则，不得分。</p>	<p>党政办公室相关法律法规和相关管理规定 本项目相关资料齐全并及时归档 在评价过程中，该项目的管理、实施人员均落实到位。但项目单位未根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置成本指标。因此，根据评分标准，该指标扣1分。综上所述，该指标得2分。</p>				《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置成本指标。
产出 (50)	产出数量(21)	实际 完成 率	综合运动 场建设面 积	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的	≥400 米	3	综合运动场建设面积数量=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值。	根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，综合运动场建设面积指标预期指标值为400米，实际完成值为400米，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得3分。	0	3	100.00%	
			公共卫 生间建设面	实现程度	≥91.84 平方米	3	公共卫生间建设面积数量=（实际产出数/计划产出数）×100%。实	根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，公共卫生间建设面积	0	3	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		积				实际完成率=100%，得 100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值。	指标预期指标值为 91.84 平方米，实际完成值为 91.84 平方米，指标完成率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 3 分。				
		餐厅装修面积		≥235平方米	3	餐厅装修面积数量=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值。	根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，餐厅装修面积指标预期指标值为 235 平方米，实际完成值为 235 平方米，指标完成率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 3 分。	0	3	100.00%	
		新建室外道路工程面积		≥2880平方米	3	新建室外道路工程面积数量=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值。	根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，新建室外道路工程面积指标预期指标值为 2880 平方米，实际完成值为 2880 平方米，指标完成率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 3 分。	0	3	100.00%	
		室外铺装工程面积		≥8886.93	3	室外铺装工程面积数量=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际	根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，室外铺装工程面积指	0	3	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
					平方米		完成率=100%，得 100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值。	标预期指标值为 8886.93 平方米，实际完成值为 8886.93 平方米，指标完成率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 3 分。				
			厂区内绿化面积		≥6077 平方米	3	厂区内绿化面积数量=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值。	根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，厂区内绿化面积指标预期指标值为 6077 平方米，实际完成值为 6077 平方米，指标完成率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 3 分。	0	3	100.00%	
			新建围墙面积		≥1150 米	3	新建围墙面积数量=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，否则，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值。	根据《建设项目工程总承包合同》以及《竣工验收报告》等资料显示，新建围墙面积指标预期指标值为 1150 米，实际完成值为 1150 米，指标完成率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得 3 分。	0	3	100.00%	
	产出质量（9）	质量达标	各项工程验收合格	项目完成的质量达标 产出数与实际产出数	=100%	9	各项工程验收合格率指标完成值为 100%得满分，否则不得分。	根据《竣工验收报告》显示，综合运动场、公共卫生间、教学楼及后勤楼吊顶工程、室外道	0	9	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		率	率	的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。				路工程、室外铺装工程、厂区内绿化、大门入口造型、室外管线、监控、广播、换热站、户外设施以及餐厅装修等实施内容均已验收合格，指标完成率达到100%。根据评分标准，该指标不扣分。综上所述，该指标得10分。				
	产出时效(8)	完成及时性	项目完工及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	=100%	8	项目完工及时率指标完成值为100%得满分，否则，已完成竣工验收得4分，已完成竣工决算得4分。	根据《建设项目工程总承包合同》显示，该项目计划完成时间为2023年4月15日，计划工期为42天；根据《竣工验收报告》显示该项目已完成。根据“中国建设银行网上银行电子回执”显示该项目最早一笔支付资金为2023年5月22日，因此该项目未按计划完成时间完工；根据项目单位反馈该项目还未进行竣工决算，因此，该项目执行率未达100%。根据评分标准，该指标扣8分。综上所述，该指标得0分。	8	0	0.00%	项目未按照计划竣工时间竣工，决算工作开展不及时。
	产成本(12)	成本节约	建筑安装工程成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与	≤ 1959.62	6	建筑安装工程成本=(实际支出数/预算数)×100%。该指标为反向指	根据“中国建设银行网上银行电子回执”以及“明细账”显示，建筑安装工程成本预期指标	0	6	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		率		计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	万元		标,指标完成率≤100%即可得满分,否则,不得分。	值为 1959.62 万元,实际完成值为 1499.22 万元,指标完成率为 76.51%,根据评分标准,该指标不扣分。综上所述,该指标得 6 分。				
		设计支出成本			≤22.4 万元	6	设计支出成本=(实际支出数/预算数)×100%。该指标为反向指标,指标完成率≤100%即可得满分,否则,不得分。	根据“中国建设银行网上银行电子回执”以及“明细账”显示,设计支出成本预期指标值为 22.4 万元,实际完成值为 22.4 万元,指标完成率为 100%,根据评分标准,该指标不扣分。综上所述,该指标得 6 分。	0	6	100.00%	
效益(10)	项目效益(10)	实施效益	改善一贯制学校教学环境	项目实施产生的社会效益	改善	5	改善一贯制学校教学环境指标完成率≥90%,得 5 分; 指标完成率在 80% (含) -90%之间的,得 4 分; 指标完成率在 60% (含) -80%之间的,得 3 分; 指标完成率在 60%以下的不得分。	“改善一贯制学校教学环境”指标,预期指标值为“改善”,实际完成值为“改善”。根据该项目满意度调查问卷第 4 题“您认为学校的教学环境是否有所改善?”结果显示,该指标的实际完成率=73.04%×1+16.52%×0.8+10.43%×0=86.26%,通过本项目的实施确实改善了一贯制学校的教学环境,有效促进当地教育事业的发展,完善当地教学基础设施建设,推动和加快发展当地教育事业。因该指标实际	1	4	80.00%	社会效益指标完成率不足 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
							完成值未达 100%，根据评分标准该指标扣 1 分。综上所述，该指标得 4 分。				
		师生满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	5	<p>据满意度问卷统计情况计算完成率，实际完成值=Σ样本数（“效果明显”×1.0+“稍有提高”×0.8+“平稳保供”×0.6+“略有下降”×0.3+“大幅下降”×0）/总样本数×100.00%；</p> <p>根据问卷调查，满意度大于等于 90%的得 5 分；</p> <p>满意度小于 90%且大于等于 80%的得 4 分；</p> <p>满意度小于 80%且大于等于 60%的得 2.5 分；</p> <p>满意度小于 60%不得分。</p>	<p>“师生满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，根据“准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目满意度调查问卷”第 5 题“您对学校的各项设施是否满意”显示，该指标实际完成率=54.78%×1+39.13%×0.8+3.48%×0.5+2.61%×0=87.82%。因此，该指标扣 1 分。综上所述，该指标得 4 分。</p>	1	4	80.00%	满意度指标完成率不足 100%。
总分	100				100			18.5	81.5	81.50%	

## 附件 2：准东开发区西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目 满意度调查问卷分析报告

本次绩效评价的对象为西部新城一贯制学校配套附属工程建设项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“学生以及教师满意情况”的原理，引入社会效益“改善一贯制学校教学环境”指标，了解教师以及学生对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

### 1.调研对象

本次调研的受益对象为一贯制学校的教师以及学生。

### 2.调研内容

- (1) 您的身份是？
- (2) 您对新建的综合运动场是否满意？
- (3) 您对餐厅以及教学楼的装修是否满意？
- (4) 您认为学校的教学环境是否有所改善？
- (5) 您对学校的各项设施是否满意？

### 3.调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘查、施工前后比较获取相应数据。并采用定量和定性分析评价、处理数据。

### 4.抽样方式

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次调研问卷调查采

取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式,对受益学生以及老师随机抽取 115 人为样本,发放问卷 115 份。

### 5.问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法,保证调研的公平性和科学性,本次问卷调查不记名,在新疆准东经济技术开发区党政办公室以及新疆准东经济技术开发区管理委员会的协调配合下,组织安排线上电子问卷的发放与回收。



### 6.问卷调查分析结果

本次调研过程中,评价小组实际发放问卷 115 份,回收问卷 115 份,问卷回收率为 100.00%,有效问卷 115 份,有效回收率 100.00%,本次调研的整体情况如下:

第 1 题 您的身份是? [单选题]

选项	小计	比例
学生	102	 88.7%
教师	13	 11.3%
本题有效填写人次	115	

第 2 题 您对新建的综合运动场是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	59	 51.3%
满意	50	 43.48%
一般	3	 2.61%
不满意	3	 2.61%

本题有效填写人次	115	
----------	-----	--

第 3 题 您对餐厅以及教学楼的装修是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	62	53.91%
满意	48	41.74%
一般	2	1.74%
不满意	3	2.61%
本题有效填写人次	115	

第 4 题 您认为学校的教学环境是否有所改善? [单选题]

选项	小计	比例
改善	84	73.04%
部分改善	19	16.52%
没有改善	12	10.43%
本题有效填写人次	115	

第 5 题 您对学校的各项设施是否满意 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	63	54.78%
满意	45	39.13%
一般	4	3.48%
不满意	3	2.61%
本题有效填写人次	115	

### 附件 3：基础信息表



索引：B4

#### 基础数据采集表

填报单位：（公章）新疆准东经济技术开发区党政办公室		填报时间：2024 年 7 月 4 日				
一、单位基本情况						
单位名称	新疆准东投资建投（集团）有限公司					
单位地址	新疆准东经济技术开发区					
法人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 企业法人； <input type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 其它					
二、项目基本情况						
项目名称	新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目	项目性质	1. 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 续建 <input type="checkbox"/> 3. 改造 <input type="checkbox"/>			
计划投资额	2797.9 万元	实际投资额	1359.33 万元（审计结算正在进行中）			
实际开工时间	2023 年 3 月 5 日	实际完工时间	2023 年 8 月 17 日			
三、专项资金情况（万元）						
申报金额	指标金额	到位金额	资金到位率%	实际使用金额	资金使用率%	支持方式
1359.33	1359.33	1359.33	100%	1359.33	100%	财政资金
项目预期目标	新建 400 米综合运动场，新建公共卫生间 91.84 m <sup>2</sup> ，新装修 235 m <sup>2</sup> 餐厅、教学楼后勤楼吊顶，新建室外绿化及铺装；新建供热、电气、强弱电、围墙、照明等工程。					
项目产出成果	满足 1-6 年级 288 名学生进行室外活动及实践训练。					
项目产出效益	本项目为非盈利性项目，配套工程的完成将提升学校的硬件设施，改善学生学习及生活环境。					
需要说明的问题	无					
自评结论	完成了一贯制学校一期配套设施工程各项预期指标和合同约定的内容，具备使用条件。					
问题与建议	无					
单位负责人：金波	项目负责人：邱雄	填报人：邱雄	联系电话：13201008745			